

Inspección de botaderos

GENERAL

Fecha 15/04/2023 Nombre DCastro

Nombre del Botadero MSA (TMF) Dump Elevacion de la Plataforma 110

FOTOS



CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS



Ninguna Explique:

Ninguna

Cantidad de la filtración Ninguna

Pendiente de la superficie Favorable

Dique Ninguno

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

Límites de descarga Presente Altura de plataforma (m) 10

Bermas de seguridad Presente Ancho de zona de captación (m) 10

ESTABILIDAD DE PLATAFORMA

Grietas o fisuras No Abertura de las grietas (cm)

Longitud de las grietas(m)		Tipo de material más abundante	Mixto
Inclinación en la plataforma	No		
Pata corrida	No	Porcentaje de roca (%)	60
Empanzamiento	No	Mezcla de los materiales	Buena mezcla
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 1	39
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 2	42
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 3	

OTROS COMENTARIOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Dtu no estan respentando el limite de descarga, material acopiado frente a la berma sin empujar.

Attachments

IMG_20230415_083308_213.jpg

IMG_20230415_083335_327.jpg

IMG_20230415_083511_208.jpg

IMG_20230415_083536_198.jpg

IMG_20230415_083542_149.jpg

IMG_20230415_083829_993.jpg

IMG_20230415_083833_788.jpg

Close